



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
=República Argentina=  
Municipalidad de Ushuaia

"2017, año del 35º Aniversario de la Gesta de Malvinas:  
Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Nota N° 320 /2017

Letra Mun U.

Ushuaia,

13 NOV 2017

SR. PRESIDENTE:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio al cuerpo que preside, a fin de dar respuesta a la Resolución CD N° 351/2017 por la que se solicita en los términos de la Ordenanza Municipal N° 2487, información referida a la Obra "Repavimentación 1400 m avenida Perito Moreno" dando respuesta a la misma por Nota N° 306/2017. Letra S.P e I.P, N° 234/2017. Letra D.A. S.P e I.P y Nota N° 123/2017. Letra. D.O.Púb. emitidas por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, y las Direcciones de Administración y de Obras Públicas.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente

Walter Vuoto  
INTENDENTE  
Municipalidad de Ushuaia

Fecha:	14-11-17	Hora:	14:30
Numero:	1535	Folio:	7
Expte. N°			
Grado:			
Recibido:			

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO  
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA  
CONCEJAL JUAN CARLOS PINO  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
Municipalidad de Ushuaia  
Secretaría de Planificación e Inversión Pública

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas:  
Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer hoy y siempre"

NOTA N° 306 /2017

LETRA: S.P. e I.P.

Ushuaia, 02/11/2017


Secretaría Legal y Técnica

---

Me dirijo a Ud., en relación a la Nota N°575/2017 Letra: C. y D. Ref.: Expte. 93/2016, a los efectos de adjuntar a la presente la respuesta con la documentación correspondiente conforme al siguiente detalle:

- Acta de Medición Periodo de medición 15/03/2017 al 14/04/2017
- Acta de Medición Periodo de medición 15/04/2017 al 14/05/2017
- Acta de Medición Periodo de medición 02/10/2017 al 16/10/2017
- Nota N°117/2017 Letra D.O. Púb.

Atentamente.



Dra. Gabriela MUÑOZ SICCARDI  
Secretaría de Planificación e  
Inversión Pública  
S.P. e I.P.  
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
=República Argentina=  
Municipalidad de Ushuaia

"2017, año del 35º Aniversario de la gesta de Malvinas;  
Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y Siempre"

NOTA: N° 234 /2017  
LETRA: D.A. S.P. e I.P.

USHUAIA, 02 NOV 2017

Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública


Giro las presentes actuaciones según lo solicitado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, bajo Nota N° 575/2017, referente a la Resolución CD N° 351/2017 – Dada en la Segunda Jornada del Día 25/09/2017, correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de Fecha 13/09/2017-, referente a la Licitación Pública N° 01/2017 correspondiente a la obra:

"Repavimentación de 1400mts – Avda. Perito Moreno – Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa Privada", bajo el Expediente N° OP-9254-2016.

Se solicitó a la Dirección de Obras Públicas la documentación solicitada las que se ajuntan a la presente formando parte de la misma que paso a detallar:

- \* Acta de Medición Período de medición 15/03/2017 al 14/04/2017
- \* Acta de Medición Período de medición 15/04/2017 al 14/05/2017
- \* Acta de Medición Período de medición 02/10/2017 al 16/10/2017
- \* Nota N° 117/2017 Letra D.O. Púb.

RECIBIDO DIRECCIÓN DE GESTIÓN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN e INVERSIÓN PÚBLICA
02 NOV 2017
HORA:
FIRMA:

  
Esteban Andrés COSTILLA  
Director de Gestión  
S. P. e I. P.  
Municipalidad de Ushuaia

  
Miriam del Carmen CONTRERAS  
Directora de Administración  
de la S.P. e I.P.  
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
- República Argentina -  
**Municipalidad de Ushuaia**

NOTA N° 123 / 2017  
LETRA: D.O.Púb.

USHUAIA, 02 de noviembre de 2017.-

**Ref.: NOTA N° 575/2017, LETRA: C y D, REF. :  
EXPTE. 93/2016**

Dirección de Administración  
de la S.P. e I.P.  
Sra. Miriam del Carmen CONTRERAS  
S. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.-

En relación a lo requerido por nota del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, informo que la obra "REPAVIMENTACIÓN DE 1400M – AVDA. PERITO MORENO – SISTEMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES POR INICIATIVA PRIVADA", las cláusulas particulares en los artículo 10º reza lo siguiente:

**10º C.P.: Pago de los Certificados:**

*Teniendo en cuenta que la presente licitación se relaciona con un proyecto de inversión sobre la obra objeto de la presente, solo se medirán los avances de obra, según el valor del Cómputo y Presupuesto aprobado. Siendo que el pago de la mencionada obra será conforme la financiación efectuada por el proponente y autorizada por la Municipalidad de Ushuaia.*

Por dicho motivo sólo se confeccionan ACTAS DE MEDICIÓN, que detallan el avance físico de la obra. El avance financiero no se perfecciona debido a que la obra se paga en cuotas sucesivas e iguales.

Se adjuntan copias de las actas de medición a la fecha conformadas por la Inspección de Obra y la Contratista de la obra.

Remito a la Dirección de Administración de la S.P. e I. P., en respuesta a lo solicitado; continúe el trámite.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
RECIBIDO S.S.O.P	
FECHA 02/11/17	HORA 14:15
FIRMA.	LEG. 770

ing. CIVIL Lucio ROMÁN RUIZ  
Director de Obras Públicas  
S.S.O.P. S.P. e I.P.  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

MES: Marzo	AÑO: 2017	FECHA INICIO OBRAS: 15/03/2017
OBRA: "REPAVIMENTACIÓN DE 1400mts - AVDA. PERITO MORENO - SISTEMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES POR INICIATIVA PRIVADA"	SISTEMA CONTRATACION: Unidad de Medida	Nº DE EXPEDIENTE: OP- 9254-2016
LUGAR: Ushuaia - Pcia de Tierra del Fuego	REPRESENTANTE TECNICO: Ing. Alejandro Muñoz	INSPECCION: Ing. Lucio ROMÁN e Ing. Julio A. NOIR
CONTRATISTA: ZIMENTAR S.R.L.	PERIODO DE LA PRESENTE MEDICION: 15/03/17 al 14/04/17	
PLAZO DE EJECUCION: ciento cincuenta días corridos		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.494.272,47		

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad s/contrato	Anterior	Actual	Acumulado	
						%	Cantidad
1	ADECUACIÓN DE SUPERFICIE						
1.1	Rotura y Retiro de Pavimento Existente	m2	8140,00	0	1200	14,74%	1200
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2	Excavación de Caja de Suelo Común	m3	5607,00	0	332	5,92%	332
3	Perfilado y Compactación de Benquinas	m3	3917,00	0	332		332
3.1	PAQUETE ESTRUCTURAL						
3.1.1	Base Mejorada (e = 0.30m)	m3	5607,00	0	467,20	8,33%	467
3.1.2	HORMIGÓN						
3.1.3	Pavimento (e = 0.20m)	m2	20011,00	0	1960	9,79%	1960
3.1.4	Cordón de 0.15 x 0.15m	ml	255,00	0	0	0,00%	0
3.2	Varios						
13	Ejecución de Islas y Veredas	gl	1,00	0	0	0,00%	0
	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN						
14	Balizamiento y Señalización	gl	1,00	0	0,2	20,00%	0
<b>AVANCES DE OBRA:</b>				<b>0,00%</b>	<b>9,98%</b>	<b>9,98%</b>	

Ing. Muñoz Alejandro  
Mat. CIDE 127  
Rep. Técnico  
ZIMENTAR

Firma y sello Representante Técnico

Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ  
Director de Obras Públicas  
S.S.O.P. - S.P. e.I.P.  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


Firma y sello Inspección


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ  
Director de Obras Públicas  
S.S.O.P. - S.P. e.I.P.  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

MES: Marzo AÑO: 2017 OBRA: "REPAVIMENTACIÓN DE 1400mts - AVDA. PERITO MORENO - SISTEMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES POR INICIATIVA PRIVADA" LUGAR: Ushuaia - Pcia de Tierra del Fuego CONTRATISTA: ZIMENTAR S.R.L. PLAZO DE EJECUCION: ciento cincuenta días corridos MONTO DEL CONTRATO: \$ 43.494.272,47	FECHA INICIO OBRAS: 15/03/2017 SISTEMA CONTRATACION: Unidad de Medida N° DE EXPEDIENTE: OP- 9254-2016 REPRESENTANTE TECNICO: Ing. Ricardo A. MOLINI INSPECCION: Ing. Lucio ROMÁN e Ing. Julio A. NOIR PERIODO DE LA PRESENTE MEDICION: 15/04/17 al 14/05/17
--	--

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad s/contrato	Anterior	Actual	Acumulado	
						%	Cantidad
1	ADECUACIÓN DE SUPERFICIE						
1.1	Rotura y Retiro de Pavimento Existente	m2	8140,00	1200,00	1330,00	16,34%	2530,00
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2	Excavación de Caja de Suelo Común	m3	5807,00	332,00	836,00	14,91%	1168,00
3	Perfilado y Compactación de Benquinas	m3	3917,00	332,00	142,50	3,64%	474,50
3.1	PAQUETE ESTRUCTURAL						
3.1.1	Base Mejorada (e = 0.30m)	m3	5807,00	467,20	0,00	0,00%	467,20
3.1.2	HORMIGÓN						
3.1.3	Pavimento (e = 0.20m)	m2	20011,00	1960,00	1116,00	5,58%	3076,00
3.1.4	Cordón de 0.15 x 0.15m	ml	255,00	0,00	255,00	100,00%	255,00
3.2	Varios						
3.2.1	Ejecución de Islas y Veredas	gl	1,00	0,00	0,12	12,00%	0,12
4	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN						
4.1	Balizamiento y Señalización	gl	1,00	0,20	0,20	20,00%	0,40
		<b>AVANCES DE OBRA:</b>		0,00%	6,81%	16,79%	

  
**Ricardo A. Molini**  
 Firma y sello Profesional  
 M.CPIC: 16.168/ M.CITDF: 012

  
**Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ**  
 Director de Obras Públicas  
 S.S.O.P. - S.P. e I.P.  
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Firma y sello Inspección

  
**Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ**  
 Director de Obras Públicas  
 S.S.O.P. - S.P. e I.P.  
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

<b>MES:</b> Marzo <b>AÑO:</b> 2017 <b>OBRA:</b> "REPAVIMENTACIÓN DE 1400mts - AVDA. PERITO MORENO - SISTEMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES POR INICIATIVA PRIVADA" <b>LUGAR:</b> Ushuaia - Pcia de Tierra del Fuego <b>CONTRATISTA:</b> ZIMENTAR S.R.L. <b>PLAZO DE EJECUCION:</b> ciento cincuenta días corridos <b>MONTO DEL CONTRATO:</b> \$ 43.494.272,47	<b>FECHA INICIO OBRAS:</b> 15/03/2017 <b>SISTEMA CONTRATACION:</b> Unidad de Medida <b>Nº DE EXPEDIENTE:</b> OP- 9254-2016 <b>REPRESENTANTE TECNICO:</b> Ing. Ricardo A. MOLINI <b>INSPECCION:</b> Ing. Lucio ROMÁN e Ing. Julio A. NOIR <b>PERIODO DE LA PRESENTE MEDICION:</b> 02/10/17 al 16/10/17
---	--

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad s/contrato	Anterior	Actual	Acumulado	
						%	Cantidad
1	ADECUACIÓN DE SUPERFICIE						
1.1	Rotura y Retiro de Pavimento Existente	m2	8140,00	2530,00	5360,00	96,93%	7890,00
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO						
2	Excavación de Caja de Suelo Común	m3	5807,00	1168,00	2450,00	64,53%	3618,00
3	Perfilado y Compactación de Banquinas	m3	3917,00	474,50	1750,00	56,79%	2224,50
3.1	PAQUETE ESTRUCTURAL						
3.1.1	Base Mejorada (e = 0.30m)	m3	6807,00	467,20	3780,00	75,75%	4247,20
3.1.2	HORMIGÓN						
3.1.3	Pavimento (e = 0.20m)	m2	20011,00	3076,00	1400,00	22,37%	4476,00
3.1.4	Cordón de 0.15 x 0.15m	ml	255,00	255,00	0,00	100,00%	255,00
3.2	Varlos						
3.2.1	Ejecución de Islas y Veredas	gl	1,00	0,12	0,50	62,00%	0,62
4	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN						
4.1	Balizamiento y Señalización	gl	1,00	0,40	0,10	50,00%	0,50
<b>AVANCES DE OBRA:</b>				<b>10,00%</b>	<b>26,20%</b>	<b>42,99%</b>	

Firma y sello Representante Técnico  
**Ricardo A. Molini**  
 Ingeniero Civil  
 M.CPIC: 16.158 / M.CITDF: 042

Firma y sello Inspección  
**Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ**  
 Director de Obras Públicas  
 S.S.O.P. - S.P. e I.P.  
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**Ing. Civil Lucio ROMÁN RUIZ**  
 Director de Obras Públicas  
 S.S.O.P. - S.P. e I.P.  
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**