



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=República Argentina=
Municipalidad de Ushuaia

"2017, año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas:
Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Nota N° 201 /2017

Letra Mun U.


Ushuaia, 31 JUL 2017


SR. PRESIDENTE:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio al cuerpo que preside, a fin de dar respuesta a la Resolución CD N° 229, por la que solicita información en los términos de la Ordenanza Municipal N° 2487, a tal fin se adjunta Nota N° 83/2017 Letra S.P e I.P, emitida por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la cual contiene Nota N° 62/2017, Letra D.O.P – Gestión Administrativa.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente

6

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA	
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
CALLE SARDAS	
Fecha: 31/07/17	Hs: 12:08
Número: 953	Fojas: 4
Firma: 	


Walter Vuoto
INTENDENTE
Municipalidad de Ushuaia

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA
CONCEJAL JUAN CARLOS PINO
S _____ / _____ D



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2017-Año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas: Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

NOTA N° 03 /2017


LETRA S.P. e I.P.

Cde. Nota N° 347/17 CyD - Registro N° 3491/17
Resolución CD N° 229/17 – Solicitud de informe
Sobre obras licitadas, a licitarse, adjudicadas,
a adjudicarse y en ejecución

USHUAIA, 18 de julio de 2017.-

Sr. Coordinador de Asuntos Legales.

Me dirijo a Ud. a fin de dar respuesta al requerimiento efectuado mediante la nota del
corresponde, remitiendo adjunto informe de la Dirección de Obras Públicas – Dto. Gestión
Administrativa N° 62/2017, con dos planillas conteniendo la información solicitada mediante
Resolución CD N° 229.-



Dra. Gabriela MUÑOZ SICCARDI
Secretaria de Planificación e
Inversión Pública
S.P. e I.P.
Municipalidad de Ushuaia



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

"2017 - Año del 35° Aniversario de la Gesta de Malvinas:
Honor y Gloria a nuestros Héroes, ayer, hoy y siempre"

Ref.: Resolución C.D. N° 229/2017


NOTA N°: 62 /2017

LETRA: D.O.P.- Gestión Administrativa

Ushuaia, 14 de julio de 2017

Sr.
Director de Obras Públicas


Por la presente y en atención a lo solicitado por la Sra. Secretaria de Planificación e Inversión Pública en referencia a lo requerido por el Concejo Deliberante mediante Resolución CD N° 229/2017, por la presente elevo a Usted adjunto detalle de las obras en ejecución y de las que cuentan con recepción provisoria realizadas en los años 2016 - 2017.



Arq. Silvia Trifilio
Leg. 2466
Municipalidad de Ushuaia

17-7-2017

SRA. Secretaria de Planif. e Inv. Pública.
elevo info me a u/consideración y demás
efectos.



ARQ. ALEJANDRO A. LESTA LESCANO
JEFE DEPARTAMENTO INSPECCIÓN
ARQUITECTURA Y VIA PÚBLICA - D.O.P.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
A/c D.O.P.

RECIBIDO DIRECCION DE GESTION SECRETARIA DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA	
17 JUL 2017	
HORA:	<i>[Signature]</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i> 2854

JECUTADAS

° Expte.	N° de licitación Tipo de lic.	Denominación de la obra	Plazo de obra	Fecha inicio	Fecha finaliz. estimado	Contratista
IP-5711/16	N° 01/2016 Lic. Privada	Const. y mejoramiento de veredas en la Av. Maipu	90 días corridos	01/02/2017	01/05/2017	José M. Dia
IP-3891/15	N° 3/2015 Lic. Pública	Cloacales y pluviales en sectores varios de la ciudad	6 meses corridos	03/10/2016	02/04/2017	HéctorCzela Estudios de Ingeniería
IP-9144/16	Convenio 10956 Resp. Social empresarial	Refuncionalización plaza en B° Gaucho Rivero	45 días corridos - 60 días de ajustes e imprevistos	03/01/2017	16/04/2017	Newsan S.A
IP-7151/16	N° 02/17 Lic. Pública	Repavimentación completa calle Juan D. Perón	60 días corridos	17/03/2017	16/05/2017	Dos Arroyos S.A.
IP-2705/16	Contratación directa	Trabajos varios en pileta y sala de máquinas Polideport. Italo Favale	30 días corridos	07/10/2016	07/11/2016	Grenz Alber
IP-6445/16	N° 02/2016 Lic. Privada	Reparaciones en cubierta de techo y piso de cancha en Polidep. Pioneros Faguas	20 días corridos	16/11/2016	06/12/2016	Jofre Carlos
IP-7296/16	Contratación directa	Pintura de pileta semiolímpica en edificio Italo Favale	20 días corridos	24/01/2017	13/01/2017	Grenz Alber
IP-957/17	Contratación directa	Refacciones en edificio intendencia municipal	30 días corridos	17/05/2017	16/06/2017	Grenz Alber
IP-9293/16	N° 01/2017 Lic. Privada	Reparacions cubierta natatorio "Ana Karelovich"	30 días corridos	16/03/2017	31/03/2017	Grenz Alber
IP-8860/16	Contratación directa	Mantenimiento en natatorio municipal Ushuaia "Polo Deportivo Andorra"	20 días corridos	15/03/2017	03/04/2017	Grenz Alber
IP-1726/17	Contratación directa	Construcción de platea de hormigon para montaje de carpa excombatientes	15 días corridos	12/04/2017	27/04/2017	Gomez José
IP-309/17	Contratación directa	Reparaciones en vestuarios de gimnasio Italo Favales y Ana Karelovic	15 días corridos	08/05/2017	22/05/2017	Constructor R&B

Fuente de financiamiento	Presupuesto oficial	Monto de contrato	% de avance	estimado redeterminación
Propia	\$ 2.498.797,00	\$ 2.958.977,63	recepción provisoria	
Propia	\$ 7.824.020,00	\$ 8.794.741,75	recepción provisoria	1º redet. Provisoria 2º redet. Provisoria e
Newsan S.A. Resp. Social empresarial.	\$ 4.804.019,00		recepción provisoria	
propia	\$ 7.721.360,00	\$ 9.264.565,60	recepción provisoria	
J. propia	\$ 286.386,80	\$ 339.500,00	recepción provisoria	
propia	\$ 1.022.000,00	\$ 1.215.000,00	recepción provisoria	
J. propia	\$ 125.725,00	\$ 150.400,00	recepción provisoria	
J. propia	\$ 299.412,00	\$ 357.750,00	recepción provisoria	
J. propia	\$ 350.000,00	\$ 418.250,00	recepción provisoria	
J. propia	\$ 293.940,00	\$ 351.876,00	recepción provisoria	
uis propia	\$ 412.407,99	\$ 434.953,00	recepción provisoria	
propia	\$ 186.841,85	\$ 222.091,00	recepción provisoria	

	Descripción	Observaciones
	veredas Maipu desde Yaganes a Onas ambos frentes	
\$ 1.978,8 trámite \$ 669.135,33	pluviales y cloacales en sectores varios	
	veredas perimetrales e interiores, repar. cercos y sector canchas, equip. deportivo inst. juegos, pedraplen, luminarias, mobiliario urbano, repar. puentes peatonales.	
	Repavimento de calle Perón desde 12 de octubre a rotonda aeropuerto - redeterminación: mes base febrero 2017	Modificación de contrato en trámite \$ 260.534,50 (2,81 %)
	Reparaciones varias en piletas, provisión y colocación de ventanas, extractor de vapor axial, electrobombas. Reparaciones varias en vestuarios y sala de máquinas.	
	reparar y pintar sup. de cancha existente, reparación y sellado cubierta de techos	
	reparación superficie de la pileta semiolipica y posterior pintado	
	refacciones en general: cúpula, sellado de filtraciones, pintura, puesta funcionamiento sistema sanitario y de calefacción.	adicional de obra \$ 22.000,- (6,14 %)
	colocación de estructura metálica, aislación hidráulica y térmica, chapa y zinguería sobre cubierta existente.	
	reparación de superficie de las dos piletas y posterior pintado	
	platea de hormigón - superficie: 387,00 m2	adicional de obra \$ 37.210,- (8,55%)
	reparaciones varias: provisión y colocación artefactos sanitarios y eléctricos, cerámicas, pintura, herrajes y carpinterías	

EN EJECUCIÓN

N° Expte.	N° de licitación Tipo de lic.	Denominación de la obra	Plazo de obra
OP-8926/16	Convenio 10955 Resp. Social empresarial	Provisión e instalación de paradas de colectivos 1º etapa- zona centro.	45 días hábiles por etapa
OP-7178/16	N° 05/2016 Lic.Privada	Refuncionalización plaza en Barrio Los Pinos	45 días corridos
O.P.4364/14	Contrato N° 10215/16	Equipamiento e infraestructura urb: Const. Red cloacal, const. SUM, escalera Bº. Obrero, apertura calles, en los sectores K y D	180 días
OP-7075/16	N° 03/17 Lic. Pública	Repavimentación completa calle Gobernador Paz	60 días corridos
OP-9254/16	N°1/2017 - Lic. Pública por ini- ciativa privada	Repavimentación 1400 m "Avenida Perito Moreno"	150 días corridos
OP-1241/17	N°/2017 - Lic.Privada	Urbanización General San Martín - desbosque y retiro de manto vegetal	60 días corridos
OP-1172/17	N° 4/2017 Lic.Privada	Acceso y baño en albergue social Valle de Andorra	45 días corridos

a	Fecha inicio	Fecha finaliz. estimado	Contratista	Fuente de financiamiento	Pre ofic
les	26/12/2016	26/06/2017	Newsan S.A.	Newsan S.A. Resp. Social empresarial.	
dos	13/02/2017	30/03/2017	Waia Servicios S.A.	propia	
	02/08/2016	28/03/2017	Coop. De trabajo "Union por la margen Sur" Ltda.	Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda - Nación	\$
	22/03/2017	21/05/2017	Ing. Lisandro V. Canga S.A.	propia	
	15/03/2017	12/08/2017	Zimentar S.R.L.	Sistema de promoción de inversiones por iniciativa privada	
	03/04/2017	15/10/2017	Constructora Vial Fueguina S.A.	propia	\$
	24/05/2017		Constructora R&B -	propia	\$

Presupuesto oficial	Monto de contrato	% de avance	estimado redeterminación	Descripción
\$ 6.619.836,00		31,25% 5 garitas		16 Garitas de colocación.
\$ 1.492.473,00	\$ 1.543.021.-	79,58%		plaza Los Pinos v interiores, reparac juegos, luminaria
\$ 10.621.674,80	\$ 10.621.674,80	45,99%		Apertura calle, rec escalera bº Obrero
\$ 15.150.990,00	\$ 18.117.182,30	54,26%		Repavimento Gdor hasta D.Fique - re base febrero 2017
\$ 40.276.735,00	\$ 43.494.272,47	16,59%		Pavimento de hom m. de ancho. Av. F Gend. Argentino a
\$ 2.289.000,00	\$ 2.356.435,65	19,21%		Desboque y retiro sector destinado a
\$ 304.768,70	\$ 343.955,20	59%		construcción acce puerta de emergen pintura y reparacio

ión	Observaciones
s de colectivos, provisión y ón.	
s Pinos veredas perimetrales e , reparacion cercos, instalación uminaria y mobiliario urbano.	Obra neutralizada hasta el 30/9/17 Modificación de contrato en trámite \$ 947.951,68 (41,37 %)
calle, red cloacal, const. SUM bº Obrero. Sector K y D	Obra neutralizada hasta el 30/9/17 Recepción parcial
ento Gdor. Paz desde Yaganes Fique - redeterminación: mes ero 2017	Obra neutralizada hasta el 30/9/17
o de hormigón, 1400 ml por 13,5 cho. Av. Perito Moreno desde gentino a Eva Perón	Obra neutralizada hasta el 30/9/17
e y retiro de manto vegetal en stinado a calles	Obra neutralizada hasta el 30/9/17
ción acceso y un baño accesible - emergencia - reparaciones en gral.	se está tramitando ampliación de plazos por cuestiones climáticas y de obra